



## COMUNE DI PADOVA

Via del Municipio, 1 - 35122  
Padova - Italy

Servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e attività per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) relativo alle attività di ammodernamento e messa a norma locali CNR-ITC presso l'edificio 2 della sede di C.so Stati Uniti 4 - 35127 Padova  
CIG Z51372A135

### COMMITTENTE

#### CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

*Istituto per le Tecnologie della Costruzione (CNR-ITC)*

Corso Stati Uniti, 4  
35127 Padova - Italy  
T. +39 0498295722  
protocollo.itc@pec.cnr.it  
www.itc.cnr.it



### PROGETTISTA

#### PRISMA ENGINEERING s.r.l.

Via XI Febbraio, n° 2/A  
35020 Villatora di Saonara (PD)  
Tel. +39 049 8798500  
Web: www.prismaengineering.it



## PROGETTO ESECUTIVO

### GENERALI

ELABORATO:

# D-GE005

TITOLO:

### CRONOPROGRAMMA

NOME FILE:	04322PLL01	SCALA:	/	DATA:	31 ottobre 2022
------------	------------	--------	---	-------	-----------------

00	PRIMA EMISSIONE	31/10/2022	A.R.	A.M.
REV.	DESCRIZIONE	DATA	RED.	VER.

Nome attività		Durata	Sett1	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10	Settimana 11	Settimana 12	Settimana 13	Settimana 14	Settimana 15	Settimana 16	Settimana 17	Settimana 18	Settimana 19	Settimana 20	Settimana 21	Settimana 22	Settimana 23	Settimana 24	Settimana 25	Settimana 26
Accantieramento		15 g																											
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi																													
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere																													
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere																													
Allestimento di servizi sanitari del cantiere																													
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere																													
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere																													
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere																													
Realizzazione di impianto idrico del cantiere																													
Scavi e demolizioni		12 g																											
Demolizione di porzione di fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici																													
Rimozione di impianti esistenti																													
Rimozione di ringhiere e parapetti																													
Demolizione di tramezzature																													
Opere di ripristino calcestruzzo		25 g																											
Rasatura meccanizzata di intonaci interni																													
Pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante																													
Applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura e rifacimento del copriferri																													
Impermeabilizzazioni intonaci tinteggiature		15 g																											
Formazione intonaci interni tradizionali																													
Applicazione di vernice protettiva su copertura																													
Tinteggiatura di superfici interne																													
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso																													
Pavimenti		20 g																											
Posa di pavimenti per interni in resina																													
Posa pavimenti sopraelevati																													
Montaggio di barriere paapetto																													
Opere da serramentista		7 g																											
Montaggio di serramenti esterni																													
Posa di rivestimenti esterni in alluminio																													
Opere di completamento e pulizia		7 g																											
Opere di completamento e pulizia																													
Impianti meccanici		130 g																											
Realizzazione impianto trattamento aria																													
Installazione di pompa di calore serbatoi																													
Impianti elettrici		70 g																											
Realizzazione di impianto elettrico																													
Installazione di corpi illuminanti																													
Realizzazione di impianto rivelazione fumi																													
Sistemazioni esterne		12 g																											
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione																													
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione																													
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione																													
Realizzazione della carpenteria per locale tecnico																													
Collaudi		5 g																											
Esecuzione dei collaudi finali																													
Smobilizzo del cantiere		5 g																											
Smontaggio del ponteggio metallico fisso																													
Smobilizzo del cantiere																													
Pulizia generale dell'area di cantiere																													